

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Informe Mensual de Gestión Ambiental

emgesa

Octubre de 2015

Contenido

	Pag
1. Biótico	3
2. Físico	8
3. Infraestructura	19
4. Socio Económico	32
Altamira	34
El Agrado	40
Garzón	46
Gigante	51
Paicol	56
Autoridades de Empleo	58

emgesa

1

Biótico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Control Macrófitas

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Inspecciones semanales en el embalse para identificar las principales zonas con presencia de macrófitas: sectores de El Quimbo, Tabaquito, La Honda, Bengala, Veracruz, San Francisco, Barzal, San José de Belén y El Tabor, así como en las quebradas Alonso Sánchez, Guandinosa, Barrialosa, Voltezuela y La Yaguilga.


Instalación de dos tipos de barreras, una formada por guadua y otra de malla polisombra, para contener la dispersión de estas plantas, y crear zonas de confinamiento.



3. Principales logros alcanzados

A la fecha se han identificado 10 especies de macrófitas acuáticas en el embalse, pertenecientes a 6 familias, de las cuales 7 fueron registradas en octubre. Las zonas donde se instalaron barreras corresponden a las quebradas Alonso Sanchez, Barrialosa, Guandinosa, Voltezuela y La Yaguilga, así como en los sectores de Tabaquito, San Francisco, Veracruz, San José de Belén y El Tabor.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Extracción de 23.382,68 Kg de las especies Pistia stratiotes, Lemna minor, Spirodela polyrriza, Hydrocotile rannunculoides, Cyperus sp, Eichhornia crassipes y Azolla filiculoides. Con esto se alcanza un acumulado de 90.009,1 Kg extraídos desde el inicio de las actividades de extracción de macrófitas. 5.941 Kg de material seco, equivalentes a 28,8 m³ de macrófitas.

ANEXOS



Arrastre de macrófitas flotantes mediante malla de polisombra. Confinamiento del material de macrófitas arrastrado.



Aislamiento de macrófitas en zonas de ensenadas con barreras de guadua. Instalación de barrera de guadua para el aislamiento y contención de macrófitas.

Manejo de Fauna Silvestre

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Salvamento contingente durante el llenado del embalse El Quimbo.

Salvamento de fauna en tierra realizando recorridos de ahuyentamiento e inhabilitación de nidos y refugios. Captura por el borde de la zona de inundación en forma de transectos en banda (5-30 metros a lado y lado de los recorridos). Salvamento de fauna acuático, mediante recorridos en lancha.




3. Principales logros alcanzados


Acumulado: 25.363 animales rescatados. En octubre se rescataron 1.359 ejemplares. de 991 reptiles, 206 mamíferos, 136 anfibios y 26 aves. Los rescates han sido enfocados a las islas que quedaron después de inundada la mayor parte del embalse.

4. Indicadores

Individuos capturados por clase durante el mes de Octubre.



Animales ingresados al Centro de Paso El Tabor. Octubre 2015



Análisis de indicador:

Se rescataron 1.359 ejemplares de 4 clases: Reptilia (con 991 individuos), Mammalia (206 individuos), Amphibia (136 individuos) y Aves (26 individuos). 7 animales ingresaron al Centro de Paso Fijo El Tabor (CPF). Se tienen 15 ejemplares: 6 neonatos, 8 juveniles y 1 adulto. Ingresaron 7 felinos y 1 canino al Centro de paso de animales domésticos. Se dieron en adopción 9 animales: 5 perros y 4 gatos.

ANEXOS



Rescate de un mapache (*Procyon cancrivorus*), y posterior traslado para liberación. Rescate de una cascabel (*Crotalus durisus*), por el equipo de agua.



Baño de sol y ejercicio de trepar realizado a individuo de chucha (*Didelphis marsupialis*). Proceso de pesaje diario realizado a individuos del centro.

2

Físico

Excedentes de Excavación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron actividades de excavación en: pie de presa, zona 19 y vía a ventana 1 material utilizado en el lleno del muro parapeto, mantenimiento de vías y dispuesto en acopios temporales al igual que en la zona 11.


Fotografía 1. Panorámica zodme 24.



3. Principales logros alcanzados

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, temporales y llenos de obras.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El valor de este indicador es cerca a la unidad, denotando un buen manejo de los materiales extraídos vs los materiales dispuestos.

ANEXOS



Fotografías 1 y 2. Excavación y adecuación de la zona del Pie de presa.



Fotografía 3. Panorámica cantera 19.

Captaciones de Agua

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Punto de Captación autorizado para las actividades de humectación de vías corresponden a las coordenadas:
E: 834215 N: 763428

Agua para uso industrial:

- Campamento Técnico: 242,94 L/mes
- Río Páez: No se realiza captación.
- Pie de Presa: 99,07 L/mes
- Zona 7: No se realiza captación
- Casa de máquinas: No se realiza captación - Zona de presa: No se realiza captación.


Los valores reportados corresponden al consumo acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el consumo promedio diario de cada uno de los puntos de captación autorizados en la licencia ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de captación se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambiental, estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo autorizado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental, nótese que los valores de los consumos diarios son inferiores a lo autorizado en la licencia ambiental.

Manejo del recurso hídrico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan:

Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Punto de Vertimiento ubicado las Coordenadas: E: 834108 N: 763481 en este lugar se descargan las aguas residuales de zona industrial.

Vertimiento de agua industrial:

- Zona de presa: No se realiza vertimientos
- Zona Industrial: No se realiza vertimientos
- Campamento técnico: 23,61 L/ mes
- Casa de máquinas: No se realiza vertimientos


Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el vertimiento promedio diario en cada uno de los puntos autorizados en la licencia ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambiental, estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo estipulado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental, nótese que el valor de los caudales de vertimientos son inferiores a los autorizados.

Manejo de Residuos Sólidos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra. Durante el mes de Septiembre se generaron 39,600 Kg Residuos Sólidos Ordinarios. Entrega de 376,110 Kg de material ferroso a la empresa Diaco.

Entrega de 4,400 galones de aceites usados a Aceites Juanchito.


Los residuos sólidos convencionales generados en todas las zonas del proyecto son dispuestos en el Relleno Sanitario Los Angeles e Incihuala. Para el mes de Septiembre se reportan los siguientes residuos: convencionales 39,600 kg, 10,717 Kg peligrosos y otros peligrosos especiales (lámparas 39 unidades, pipetas refrigerantes 1 unidades).



3. Principales logros alcanzados

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia e Incihuala en el mes de Septiembre fue de 39.600 kg, dicho material es generado en cada una de las zonas activas del proyecto.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se evidencia un aumento significativo en la disposición de material ferroso y de residuos peligrosos a comparación del mes anterior, debido a la evacuación de los residuo en los acopios temporales.

ANEXOS



Fotografía Izquierda: Recolección de material ferroso por el gestor externos Diaco.
Fotografía Derecha: Recolección de llantas usadas.



Fotografía izquierda: Retiro de Aceites Usados por el gestor Juanchito.
Fotografía derecha: Recolección de Residuos Peligrosos al gestor externo Incihuilá.

Material Particulado

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:


Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante este período se continua realizando las siguientes actividades como medidas para controlar el material particulado:

- 1) Humectación en vías.
- 2) Carpado de volquetas.
- 3) Inspección y seguimiento en la planta de concretos.
- 4) Desmantelamiento planta triturados.


Se realiza humectación del material triturado para disminuir la emisión de material particulado.



3. Principales logros alcanzados

Mantener controladas las fuentes de emisión de material particulado en el proyecto hidroeléctrico, sin que se vea afectada la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica representa el volumen de agua utilizada para humectación de vías durante el periodo de Septiembre del 2015, durante el presente periodo se utilizaron 9442,80 metros cúbicos de agua, se observa que es el mes en la cual se presenta el más bajo consumo de agua para irrigar las vías, con respecto a todos los periodos anteriores.

ANEXOS



- 1) Humectación de vías.
- 2) Humectación de material acopiado.



- 3) Desmantelamiento planta trituradora.
- 4) Inspección del nivel del silo en el cargue.

Banco de Suelos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se utilizó material de los bancos de suelos de las zonas 18 y 15 para la conformación de la capa de suelo orgánico en la zona 15 y bermas de la cantera 19. No se presentó conformación de nuevos bancos de suelos.


Fotografía 1: Extracción de material de suelo orgánico conformado en la zona 15



3. Principales logros alcanzados

Conformación y conservación de los bancos de suelos para su posterior utilización en la restauración de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Este indicador de material utilizado vs lo conformado en los bancos de suelos va en aumento atribuible a la etapa del plan de abandono, siendo utilizado en la adecuación de la capa orgánica en las bermas de la cantera 19 y costado norte de la zona 15. Debido a la etapa de construcción del proyecto no se conforman nuevos bancos de suelos.

ANEXOS



Fotografía 1. Esparcimiento de capa de suelo orgánico en las bermas de la cantera 19, material proveniente del banco de suelos del zodme 18.

Fotografía 2. Extracción de material del banco de suelos ubicado en el zodme 18.



Fotografía 3. Monitoreo y seguimiento banco de suelos ubicado en la finca Finlandia.

Fotografía 4. Panorámica banco de suelos ubicado en el predio El Viso.

3

Infraestructura

Redes

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


- Finalizó la adecuación de estructuras para suministro y montaje de subestaciones tipo poste.
- Se realizó la instalación de transformadores y cofre tipo intemperie de equipos de medida.
- Terminó la instalación de ductería y cajas de paso tipo intemperie CP-6.
- Terminó las actividades de tendido y tensionado de cable para acometida red baja tensión en ducto IMC de 3" y cable de aluminio aislado 3x1/0, tipo THHN/THWN-2.
- Se realizó la instalación de los postes de iluminación tipo aguja con su respectiva luminaria LED.



3. Principales logros alcanzados

Durante las actividades de iluminación del viaducto de Balseadero no se generaron incidentes o accidentes ambientales, se realizó adecuado manejo de residuos.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Iluminación Viaducto Balseadero al 100%

ANEXOS



Foto 1. Balseadero, instalación de bajantes acometida transformador de 5 KVA marca siemens y del tablero general. Foto 2. Viaducto Balseadero, postes tipo aguja con su respectiva luminaria.



Foto 3. Balseadero, instalación de rejas con candados para acceso a los tableros de los circuitos. Foto 4. Viaducto balseadero, prueba de carga de las 65 luminarias led circuito No. 1 y No. 2.

DR Llanos de la Virgen

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

- Distrito de riego para la comunidad de La Escalereta en Llanos de La Virgen.
- Avance de Obras:
- Continúo la realización de las obras adicionales para las vías parte baja y alta.
- Continúo la instalación de la tubería PEAD sobre marcos “H”.
- Continúo la instalación de accesorios de regulación y control cajillas para parcelas.
- Continúo la construcción de cajillas, pedestales y realización de pruebas hidrostáticas para las parcelas parte alta sin interferencia forestal.
- El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, por la cual se realiza el levantamiento parcial de veda de epifitas y el día 28 sep.15 inició el rescate y traslado de epifitas.
- El día 19 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento de información adicional a la solicitud de aprovechamiento forestal.




3. Principales logros alcanzados

Se continua con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.

A la fecha de corte, se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos para la parcela 113 y en la zona del eje de vía No.5 (abscisa K1+800).

4. Indicadores



Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance del 81,96%.

ANEXOS



Foto 1. Eje de vía No 7. Alcantarilla de 24" en la abscisa K1+155, se realizó armado de acero de refuerzo y hormigonado de las estructuras de entrada y salida (muros, aletas, losa superior). Foto 2. Perfil No 1 Red distribución parte alta, tramo abscisa K0+856,85 al K1+185, instalación de tubería de polietileno PEAD de 22" apoyada sobre los marcos "H".



Foto 3. Eje de vía No. 5, abscisa K1+800, se realiza excavación de hallazgos por la comisión arqueológica. Foto 4. Ramal No 3 Red distribución parte alta. Caja valvula de control y ventosa, armado acero de refuerzo y hormigonado de losa de piso y muros en concreto de 28 Mpa.

DR Montea

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Distrito de riego para la comunidad de Veracruz en Montea. Avance de Obras:


- Continué la instalación de tubería de red conducción en pasos subfluviales y tramos encofrados.
- Continué la instalación de tubería PEAD en tramos anclados a roca, pasos elevados y sobre marcos "H".
- Continué la realización de vías con ajuste de diseño.
- Continué la construcción de la red de distribución.
- Continué la parcelación parte alta y baja.
- El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, por la cual se realiza el levantamiento parcial de veda de epifitas y el día 28 sep.15 inició el rescate y traslado de epifitas.
- El día 27 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento de información adicional a la solicitud de aprovechamiento forestal.



3. Principales logros alcanzados

Se continúa con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos. A 30 de septiembre no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance del 63,03%.

ANEXOS



Foto 1. Aduccion, revestimiento de gaviones en concreto de 3000 PSI. Foto 2. Alineamientos conduccion, excavación en roca, perfilado de fondo de la excavación para instalar tubería de conducción, se instala un codo de 14" biaxial de 11,25° en la abscisa K3+170 y se instala tubería biaxial de 14" entre las abscisas K3+171 - K3+182.



Foto 3. Vía eje N° 1, se termina alcantarilla en la vía eje 01 en la abscisa K0+420. Foto 4. Parcelacion, construcción de red intrapredial.

DR La Galda

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Distrito de riego para la comunidad de San José de Belén - La Galda.

Avance de Obras:


- Continuó la construcción de canales con obras adicionales.
- Continuó la realización de parcelas con estructuras hidráulicas adicionales.
- Continua la restricción del permiso de ocupación de cauce para bocatoma.
- El día 11 sep.15 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS entregó a EMGESA la resolución 1994, por la cual se realiza el levantamiento parcial de veda de epifitas y el día 28 sep.15 inició el rescate y traslado de epifitas.
- El día 27 oct.15 el CDH radicó ante la CAM el requerimiento de información adicional a la solicitud de aprovechamiento forestal.



3. Principales logros alcanzados

Se continua con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos. A 30 de oct.15 no se encuentran zonas restringidas por hallazgos arqueológicos.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance del 63,01%.

ANEXOS



Foto 1. Canal N° 1, vaciado de muros en concreto de 28 Mpa para construcción de estructura de disipación donde finaliza el canal de riego No. 1 en el K1+546 e inicia el canal de riego No. 2. Foto 2. Canal N° 2, instalación de barandas y pasarelas sobre la toma predial TP 12 ubicada en la abscisa K1+450.



Foto 3. Parcela 12, encofrado de muros para construcción de la estructura de derivación y control doble EDC - D ubicada en la abscisa K0+054 del canal de riego intrapredial No. 1. Foto 4. Parcela 06, relleno con material seleccionado de la excavación para conformación del canal de riego intrapredial entre las abscisas K0+000 al K0+130 y entre el K0+180 al K0+240.

Conducción LLV

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Contrato CEQ-778 "Conducción Llanos de La Virgen"
Desde el pasado 24 sep.15, se presenta restricción de acceso a las obras ocasionando atraso en la ejecución de todas las actividades del Contrato.


El 19 oct.15 la CAM envía comunicación con requerimiento de información adicional al Consorcio Conducción Llanos para el trámite del permiso de Aprovechamiento Forestal.



3. Principales logros alcanzados

Se continua con la implementación de medidas de manejo ambiental, manejo de residuos, material de excavación, recurso hídrico, entre otras. Durante este periodo no se identificaron zonas con hallazgos arqueológicos

4. Indicadores



Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa (PMO V3) con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance del 25,58%.

ANEXOS



Foto 1 y Foto 2. Acceso a las obras, bloqueo por parte de la comunidad.



Foto 3 y Foto 4. Acceso a las obras, bloqueo por parte de la comunidad.

Conducción Santiago y Palacio

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Bocatoma y conducción del distrito de riego Santiago y Palacios:

Se realizan trabajos de desmonte, limpieza, excavación, termo-fusión e instalación de tubería en el tramo K0+500 a K0+800.

Se realiza excavación de 5 ml en el paso bajo vía nacional.


En la Bocatoma se realizan trabajos de excavación y Concretos con un avance del 24%.



3. Principales logros alcanzados

Se continua con el manejo ambiental en el frente de obra, con el adecuado manejo de residuos, irrigación de vías, manejo de material particulado por medio de humectación de vías y control de velocidad de vehículos.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

De acuerdo al seguimiento realizado al Programa con corte al 30 de octubre de 2015 se presenta un avance del 32,82%.

ANEXOS



Foto 1. Bocatoma, vaciado concreto muro sedimentador y muro protección margen izquierda. Foto 2. Instalaciones de faena, se realizan trabajos de Termofusión de Tubería PEAD 450 mm.



Foto 3. Conducción K0+650 a K0+800, instalación Tubería PEAD 450 mm. Foto 4. Conducción K0+650 a K0+800, instalación Tubería PEAD 450 mm.

4

Socio Económico

Reasentamiento de la población

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

A la fecha 147 Actas de PPA firmadas : 24 en Santiago y Palacio, de los cuales 6 PPA en ejecución, Llanos de la Virgen 11 (reubicación) 38 (reasentamiento), 19 en Montea, 16 en la Galda y 39 PPA individuales ; 15 PPA concertados de reasentamiento individual en Llanos de la Virgen y veinticuatro (24) de las familias reasentadas individualmente : 14 en Gigante, 9 en Garzon y 1 Agrado. *67 visitas de asistencia técnica, a (29) familias reasentamiento individual y 6 de reasentamiento colectivo, realizadas por parte del Operador Social -SOCYA.

En los predios de reasentamiento individual, se reporta producción agropecuaria con cultivos de Café, Cacao, Platano, Leche, Huevos de Gallina y de Codorniz, además de los volúmenes de venta, se suman las cantidades que se usan para el autoconsumo de especies de pan-coger. Igualmente se reporta el Negocio de pan casero producto del PPC de la familia del señor Tito Perdomo Tapiero.




3. Principales logros alcanzados

A la fecha Veinticuatro (24) familias han alcanzado su indicador de estado; 14 en el Municipio de Gigante, 8 en el Municipio de Garzón, 1 en el municipio de El Agrado y 1 en el municipio de Altamira. Frente al cierre de PPA se han suscrito 14 actas; 8 en el Municipio de Gigante, 5 en el municipio de Garzón y 1 en el municipio de Altamira.

4. Indicadores

AVANCE PPA



Análisis de indicador:

- En total 31 Familias con PPA en ejecución, se han realizado 14 actas de cierre de PPA .
- Se han concertado 147 Planes de Producción Agropecuarios; 49 del reasentamiento Colectivo Llanos de la Virgen, 24 del reasentamiento Santiago y Palacio, 19 Montea , 16 en la Galda y 39 de Reasentamiento individual, de los cuales 15 pertenecen a Llanos de La Virgen.

emgesa

Altamira

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 24 eventos en el marco del Plan de gestión social, en los que participaron 387 personas de las 462 convocadas. Los eventos que se llevaron a cabo se realizaron en el marco de los proyectos de restablecimiento del Tejido social, educación ambiental y saneamiento básico, seguimiento a la presión migratoria y fortalecimiento institucional.

Se realizó una emisión de un boletín informativo anual por la página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. Se emitieron 10 capsulas informativas Disponible en la página web en: proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=212 del programa la buena energía del Quimbo dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad en general; se realizó la emisión de un programa de televisión la buena energía del quimbo




3. Principales logros alcanzados

Por el canal regional Nación TV, dirigido a Públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general y se llevó a cabo la distribución de 500 ejemplares del periódico la buena energía del Quimbo en todas las comunidades del Area directa de influencia del Proyecto. Se emitió una emisión por twitter que se encuentra Disponible en: <http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=40>.

4. Indicadores

Poblacion convocada a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población asistente en Octubre de 2015



Análisis de indicador:

Durante el mes de octubre se evidencia una participación del 84% de la población convocada, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas del plan de gestión social el cual establece que Emgesa debe garantizar el 60% de participación de la población convocada a los diferentes eventos del Plan de Gestión Social.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo dos sesiones de Comité de Reasentamiento, la primera el 30 de septiembre y la segunda sesión el 14 octubre. Se abordaron temas como el estado de avance de la conducción del distrito de riego, el intrapredial y el sistema de bombeo para los socios fundadores. Como hecho relevante se destacó la explicación desde el área jurídica de Emgesa a la comunidad, del manejo de la servidumbre de la línea de conducción para el distrito de riego, claridad que venían solicitando desde reuniones anteriores. En la segunda sesión realizada el 14 de octubre participaron 25 personas: cuatro (4) miembros del Comité, 14 personas de la comunidad, cuatro (4) profesionales de Emgesa y tres (3) del operador Social; como sucesos importantes.



3. Principales logros alcanzados

Se anunció por medio de la gestoría del contrato del intrapredial, que la semana del 5 al 9 de octubre se realizó la entrega de las parcelas L2, L3, N, P y Q2. Ante esto, los propietarios hicieron solicitudes a Emgesa respecto a algunos pendientes que quedaron por definir al momento de la entrega parcial de sus predios. Emgesa solicitó a la comunidad fortalecer el sentido de pertenencia por los espacios, especialmente por la sede educativa.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Los Comités de Reasentamiento en cada municipio han sido parte fundamental del proceso de concertación con las familias así como del restablecimiento del tejido social en cada comunidad, por cuanto en ellos se han tomado decisiones importantes para su futuro y para la definición de los planes a seguir en la etapa de pos-traslado.

Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Mientras se culmina el proceso de liquidación de la junta de acción comunal de la Escalereta, Emgesa en el proceso de cualificación a líderes, se realizaron cuatro talleres en los cuales se abordaron diversas temáticas para el fortalecimiento del rol de liderazgo y de la participación comunitaria, uno donde se abordó el tema de Ley de transferencias del sector de la energía eléctrica, uno de Plan de trabajo comunitario, uno de Formulación de proyectos y otro de Administración de zonas comunes.

Por otro lado, el 23 de octubre se realizó con líderes el taller “Ejercicio asertivo del liderazgo”, donde participó la actual presidenta del distrito de riego de Asopescada y la vicepresidenta y secretaria de Asofundadores. En este encuentro se trabajó la importancia del liderazgo, la necesidad de la autoevaluación en el ejercicio de líderes, fortalezas y debilidades, y planeación de acciones en pro del mejoramiento continuo.




3. Principales logros alcanzados

La capacitación dirigida a las mujeres del municipio de Altamira Reasentamiento Llano de la Virgen “Yo soy mujer, me reconozco y me proyecto”, contó con una asistencia de 14 personas con las cuales se abordó el concepto de género y se ahondó en equidad de derechos y oportunidades. Durante este mes de octubre se realizaron 6 sesiones de comité de ornato.

4. Indicadores

Talleres Programados Vs Talleres ejecutados de Tejido social Octubre de 2015



Análisis de indicador:

Como proceso relevante llevado a cabo en el mes de octubre se llevó a cabo como parte del proceso de apoyo a la organización comunitaria, un trabajo con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para definir su situación jurídica y las acciones necesarias para su fortalecimiento; para ello se realizaron acciones de formación y motivación a las comunidades para el establecimiento de estrategias en pro de la conformación de los nuevos organismos comunales.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de octubre en el municipio de Altamira, se realizaron 5 acciones de acompañamiento que correspondieron a 2 visitas domiciliarias reportadas en el informe de población vulnerable, una gestión de apoyo para servicios de salud de la población vulnerable y 2 a actividades colectivas. En las actividades participaron 18 familias del reasentamiento colectivo, pero se logra la atención del universo total de familias reasentadas con la ejecución del plan de acompañamiento desde otras áreas del operador social.


Se realizó la capacitación sobre Proyecto de Vida, con una asistencia de 10 familias con el fin de realizar acompañamiento psicosocial para su adaptación al nuevo entorno, en este espacio las familias lograron identificar y reflexionar sobre sus proyectos de vida familiar y colectivo, sobre la importancia de realizar un plan a través del establecimiento de metas que permitan identificar o generar los recursos o medios para su desempeño.



3. Principales logros alcanzados

El área social en articulación con el componente de desarrollo económico realizó en el marco del acompañamiento psicosocial la capacitación sobre “Asociatividad para la comercialización de la producción agrícola”; el desarrollo del tema permitió abordar la importancia de asumir la asociatividad de manera voluntaria y con el fin de conseguir un objetivo común, así mismo, se trabajaron las ventajas y desventajas de asociarse.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El acompañamiento en el desarrollo de las actividades logró identificar dificultades en el ambiente comunitario, como intolerancia y desintegración entre algunas de las familias, en este sentido desde el área social se realizaron ejercicios que aportaron a la meditación sobre las dificultades existentes y la necesidad de reparar los conflictos.

Salubridad y S. Básico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se llevó a cabo un taller en Medidas preventivas para enfermedades crónicas no transmisibles hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus (DM). Los participantes identificaron medidas de prevención y los factores de riesgo que predominan para causas de enfermedades, a través de su clasificación en: Modificables (alimentación, sedentarismo, no asistencia a controles en salud, alcoholismo y tabaquismo); y no modificables (hereditarios, etnia, edad y genero).

Se incentivó a las familias para la adopción de acciones de autocuidado de la salud, individual y familiar; a través de hábitos saludables; como también la necesidad de inscripción a los programas de salud, para el seguimiento y control de estas en caso de padecerlas. mediante taller demostrativo con 17 familias, se ejemplificó en un recipiente el cual contenía zancudos, larvas y pupas, se señaló a los integrantes de las familias, el ciclo reproductivo.




3. Principales logros alcanzados

Vector Aedes Aegypti, trasmisor de la enfermedad del Dengue y Chikungunya; diferenciando los estadios del ciclo acuático (5-12 días) y adulto. Durante el mes de octubre se dio continuidad a las actividades enmarcadas en la Campaña en salud "Entorno Saludable, Comunidad Sana", desarrollando la segunda fase denominada "Quiero mi mascota" (vacunación), ejecutada con familias de reasentamiento individual en Altamira.

4. Indicadores

No. de Talleres Programados Vs No. de talleres ejecutados en el marco del Programa de salubridad y saneamiento básico Octubre de 2015



Análisis de indicador:

En articulación con la Secretaría de salud Departamental -SSD, dependencia de Enfermedades Trasmittidas por Vectores -ETV y Zoonosis, y con la vinculación del técnico de saneamiento direccionado para cada uno de los municipios intervenidos se logró vacunar en total 80 mascotas, diferenciadas en 68 caninos y 12 felinos.

emgesa

El Agrado

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 20 eventos en el marco del Plan de gestión social, en los que participaron 333 personas de las 298 convocadas. Los eventos que se llevaron a cabo se realizaron en el marco de los proyectos de restablecimiento del Tejido social en actividades de comités de ornato, capacitación a juntas y organizaciones de base, capacitación a mujeres, entre otras; así mismo se llevaron a cabo actividades en el programa de saneamiento básico y fortalecimiento Institucional.

Se realizó una emisión de un boletín informativo anual por la página web del proyecto dirigido a actores regionales y Nacionales. Se emitieron 10 capsulas informativas Disponible en la página web en: proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=212 del programa la buena energía del Quimbo dirigidos a actores locales, puntuales y comunidad en general; se realizó la emisión de un programa de televisión la buena energía del quimbo.




3. Principales logros alcanzados

Por el canal regional Nación TV, dirigido a Públicos de interés de carácter regional y local, comunidad en general y se llevó a cabo la distribución de 500 ejemplares del periódico la buena energía del Quimbo en todas las comunidades del Area directa de influencia del Proyecto.

4. Indicadores

Población convocadas a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población Asistente - Mes de Octubre de 2015



Análisis de indicador:

Durante el mes de octubre se realizaron 20 eventos en el marco del Plan de manejo ambiental obteniendo un nivel de participación mayor al esperado en los diferentes grupos de población.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el mes de octubre se llevaron a cabo 2 comités de reasentamiento en la Vereda La Galda con la comunidad reasentada de San José de Belén. En los comités se convocaron 20 personas, lograndose una asistencia mayor al 100% de la población convocada. Durante los comités se atendieron solicitudes realizadas por la comunidad relacionadas con la Capilla y demás infraestructura comunitaria; así mismo, se dió avance del distrito de riego.

Se conformó un comité de seguimiento y veeduría a las obras de la capilla constituido por tres personas de la comunidad, lo cual permitirá la información permanente y oportuna sobre la etapa de construcción de esta estableciendo canales de comunicación semanales entre la Empresa y los tres representantes de la comunidad. Finalmente se socializaron los avances en las obras del distrito de riego y se aclararon inquietudes al respecto.



3. Principales logros alcanzados

Durante el mes de octubre de 2015 se realizaron 15 atenciones a comunidad proveniente de los reasentamientos y población receptora. El motivo de consulta es solicitud cumplimiento de compromisos, servicios públicos y trámites de pago de compensaciones.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Los Comités de Reasentamiento en cada municipio han sido parte fundamental del proceso de acompañamiento a las familias así como de los procesos de consulta y concertación en cada comunidad, por cuanto en ellos se han tomado decisiones importantes para su futuro y para la definición de los planes a seguir en la etapa de pos-traslado.

Acompañamiento y asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de octubre en el municipio de El Agrado, se realizaron 29 acciones de acompañamiento que correspondieron a 22 visitas domiciliarias y siete actividades colectivas, se acompañaron 17 familias del reasentamiento colectivo. En el marco de las acciones colectivas 25 personas recibieron la capacitación en “Pautas de crianza” y se realizó taller de “acomodación, aculturación e hibridación” con 21 asistentes.


Se realizó acompañamiento psicosocial a las familias mediante capacitación en Adaptación al cambio, mediante cine foro con la película “Los Croods”, que les permitió reflexionar sobre el reconocimiento de los cambios como parte de la condición humana y el reto de cada persona está en afrontarlos de la manera más adecuada sin quedarse en la queja y resignificándolos como oportunidades. Se ejecutó capacitación en acomodación, aculturación e hibridación,



3. Principales logros alcanzados

En la que se procedió a realizar presentación de los conceptos y de algunas fotografías del antes y el después de la comunidad y las familias que hacen parte del proceso de reasentamiento que permitió el reconocimiento y reflexión; algunos miembros de la comunidad señalaron que se reconocen aun dentro del proceso de acomodación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La capacitación permitió aprendizajes a partir de reflexionar sobre su experiencia real, permitiéndoles entender que los cambios son permanentes y traen consigo un potencial favorable de acuerdo a la apertura mental y la incorporación de nuevos referentes que redunden en bienestar y calidad de vida.

Restablecimiento Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizó acompañamiento a las organizaciones de base: Con los líderes comunitarios se realizaron dos talleres, en el primero, el 7 de octubre, se desarrolló la temática de “Elaboración de proyectos” en la cual se explicó la importancia de estos, y con ejercicios prácticos conforme a la realidad de la comunidad se eligieron problemáticas principales y con ellas se planteó el bosquejo de un posible proyecto de interés comunitario.

El segundo taller abordó la temática de “Mecanismos de participación ciudadana y protección de los derechos humanos”, explicando los conceptos conforme a la Constitución Política de Colombia y sensibilizando a la comunidad acerca de la importancia de conocerlos y aplicarlos.

Con la participación de 13 mujeres del municipio de El Agrado se llevó a cabo la capacitación a mujeres en “Estrategias de afrontamiento, toma de decisiones, trabajo en equipo.




3. Principales logros alcanzados

Participación comunitaria”. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 7 encuentros en el marco de los comités de ornato: Para la adecuación del área recreativa con material reciclable se realizaron cinco actividades comunitarias, que consistieron en el lavado, pintura y establecimiento de llantas y de figuras elaboradas con éstas, además de siembra de plantas.

4. Indicadores

Talleres Programados Vs Talleres ejecutados Programa de restablecimiento del Tejido social Octubre de 2015



Análisis de indicador:

Para este periodo se dio continuidad a la ejecución de actividades dirigidas al restablecimiento del tejido social, adaptación y apropiación del nuevo territorio, empoderamiento por parte de la comunidad de los espacios de organización, participación comunitaria y la autogestión como herramienta para el desarrollo individual y colectivo; generando así una intervención integral en el proceso de acompañamiento.

Salubridad y Saneamiento

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

El taller se ejecutó mediante visita domiciliaria y talleres, con ayuda de videos referentes a la prevención de enfermedades; posteriormente se hizo conversatorio analizando lo proyectado, lo que facilito reforzar los temas plasmados en la cartilla del programa de SySB “Vivamos Saludablemente”, la cual fue entregada al finalizar la capacitación.

Se socializaron medidas de autocuidado, dando a conocer la importancia de tener pautas y conductas para mejorar la calidad de vida y la salud; indicando que es necesario tener en cuenta la salud de manera integral para llevar un estilo de vida adecuada y saludable




3. Principales logros alcanzados

También se ilustro sobre las posibles complicaciones como los daños renales, infartos de miocardio y cerebrales; a causa del sedentarismo y una alimentación incorrecta, el deterioro o perdida de la visión; por la falta de cuidado y atención oportuna; las infecciones a causa del ambiente y la mala higiene personal; de la misma manera se indicó la presencia de cáncer, stress y baja autoestima, si no detectamos a tiempo los problemas de salud.

4. Indicadores

No. de Talleres Programados Vs No. de talleres ejecutados en el marco del Programa de salubridad y saneamiento básico Octubre de 2015



Análisis de indicador:

Los participantes identificaron medidas de prevención y los factores de riesgo que predominan para causas de enfermedades, a través de su clasificación en: Modificables (alimentación, sedentarismo, no asistencia a controles en salud, alcoholismo y tabaquismo); y no modificables (hereditarios, etnia, edad y genero).

emgesa

Garzón

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto:
Período:
Lugar:

Programa:

Plan:
Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Con la participación de la comunidad del Centro Poblado La Jagua y el acompañamiento de la Administración municipal se llevó a cabo la socialización del Realce del Puente La Jagua sobre el Río Suaza. Se ilustró el detalle de la obra de infraestructura así la Resolución INVIAS No 06619 de septiembre 21 de 2015, que otorga permiso para las obras.

Foto: Proceso de Información y participación con la comunidad de la Jagua. Octubre 10 de 2015.




3. Principales logros alcanzados

Se lograron acuerdos importantes para el plan de manejo de tránsito y los aspectos a tener en cuenta para la adecuación de la tubería de agua potable así mismo se dio claridad en que la obra no alterará aspectos ambientales ni de carácter social.

4. Indicadores

Población participante y grado de satisfacción



Análisis de indicador:

el 100% de las personas que asistieron a la socialización manifestaron estar satisfechos por y seguros de que la Empresa atenderá las solicitudes realizadas.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

La futura Asociación de Usuarios del distrito de riego de Santiago Palacio llevó a cabo visita a las obras de conducción y bocatoma para establecer el avance de las mismas; conocieron el el sitio de obra la construcción de la cámara de quietamiento o desarenador, la bocatoma y el recorrido de la conducción en donde tanto la comunidad como el representante de la administración municipal reconocieron que es una muy buena obra de ingeniería la que se está realizando.

Foto: Vereda Majo- miembros de la Asociación de usuarios del Distrito de Riego - ASOSANTIAGOPALACIO-con el acompañamiento de la administración municipal de Garzón. Octubre 21 de 2015



3. Principales logros alcanzados

La administración municipal de Garzón conocen realiza el debido acompañamiento de control a las obras desarrolladas por el proyecto para el beneficio de la comunidad Reasentada.

4. Indicadores

Población participante y grado de satisfacción



Análisis de indicador:

La actividad de visita y recorrido en obra se realizó al 100% con las personas programadas y el acompañamiento de la administración municipal de Garzón.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes se realizaron 12 acciones de acompañamiento a 18 familias a través de visitas domiciliarias abordadas integralmente desde las áreas económica, social, ambiental salubridad y saneamiento básico en las que se abordaron temáticas como: Taller sobre medidas preventivas para enfermedades crónicas no transmisibles, adecuación del parque ecológico y embellecimiento del entorno del Reasentamiento, toma de decisiones. En actividad colectiva se trabajó pautas de crianza adecuadas con familias del reasentamiento colectivo.

Foto: acompañamiento psicosocial en el desarrollo de la temática “ Toma de decisiones” familia Consuelo Ardila. Octubre 15 de 2015.



3. Principales logros alcanzados

Con el proceso de acompañamiento familias son conscientes de que cada una tiene posiciones, intereses y deseos diferentes, pero han adquirido habilidades para reconocer que sobre esa diferencia pueden construir comunidad y lograr una sana convivencia en sus nuevos lugares de reasentamiento individual o colectivo.

4. Indicadores

Acompañamiento y asesorías a familias reasentadas



Análisis de indicador:

Las familias que iniciaron los planes de producción agropecuaria PPA tuvieron mayor frecuencia de acompañamiento sobre el total de la población reasentada colectivamente.

Restablecimiento del Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se desarrollo actividades enfocadas en capacitar a los líderes de las organizacion comunitaria sobre el ejercicio Asertivo de ejercer el Liderazgo, socialización sobre Ley de transferencias del Sector energético.y en avance para la conformación de las organizaciones comunitarias, se radicó en la Alcaldía del municipio los documentos de todo el proceso adelantado a fin de concluir el proceso para la obtención la Personería Jurídica.

Foto: Capacitación comunitaria Ley de Transferencias del Sector de la Energía Eléctrica. Santiago y Palacio. Octubre 05 de 2015.



3. Principales logros alcanzados

Se avanza en el proceso para la obtención de la personería jurídica de la nueva Junta de Acción Comunal del reasentamiento Santiago - Palacio. Se desarrollan acciones para fortalecer habilidades de liderazgo en las personas que conforman las organizaciones comunitarias del reasentameinto.

4. Indicadores

Actividades comunitarias para el fortalecimiento del tejido social



Análisis de indicador:

Cabe destacar que durante el periodo se desarrollaron al 100% las actividades programadas para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el reasentamiento y para la obtención de la presonería jurídica de la nueva Junta de Acción Comunal.

emgesa

Gigante

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el mes de octubre, el Comité de Reasentamiento del Nuevo Veracruz-Montea, contó con la participación del 100% de las familias reasentadas y contó con el acompañamiento del Procurador Agrario.

También se llevaron a cabo dos talleres reflexivos orientados a la preparación y adaptación de las familias al nuevo entorno cuyas temáticas fueron Adaptación al nuevo entorno y Proyecto de vida.

FECHA: 23/10/2015

LUGAR: Reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz-Montea, municipio de Gigante.

OBSERVACIONES: Comité de Reasentamiento.

Ambos talleres fueron planteados con la intención de fortalecer las capacidades de las familias para afrontar, superar y atender de manera asertiva los cambios venideros.




3. Principales logros alcanzados

Participación del 100% de los convocados al comité de reasentamiento. Participación del 100% de los convocados a las actividades de comité de reasentamiento y demás reuniones efectuadas.

4. Indicadores

Actividades de Información promoción y divulgación - Octubre 2015



Análisis de indicador:

En el mes de Octubre se llevó a cabo la ejecución de las actividades programadas, contando con el 100% de asistencia.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Dentro de las actividades concertación realizadas en el mes de octubre se encuentra el traslado de las imágenes de la capilla del antiguo Veracruz, hacia el reasentamiento, ya que luego de conversaciones entre la comunidad, la iglesia y la compañía. se logró concertar tanto el traslado, la ubicación final de las imágenes como el aprovechamiento de la infraestructura de la capilla.

FECHA: 10/10/2015

LUGAR: Recorrido Veracruz - Rioloro - Reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz-Montea, municipio de Gigante.

OBSERVACIONES: Traslado de imágenes de la antigua capilla de Veracruz al Reasentamiento Nuevo Veracruz.



3. Principales logros alcanzados

Relizar el traslado de las imágenes de la capilla del Antuguo Veracruz hacia el reasentamiento Nuevo Veracruz, con la participación de toda la comunidad reasentada y varios integrantes de la comunidad receptora de Rioloro. En las concertaciones del muniicpio, se mantiene el 97% y el 3% continua en expropiación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

En el mes de Octubre continúa el 97% de concertaciones efectivas y 3% de medidas de compensación pendientes en proceso de expropiación.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 19 acciones de acompañamiento a 28 familias. Fueron 16 visitas domiciliarias y tres actividades colectivas enmarcadas en el proyecto de Restablecimiento del Tejido Social. Es importante aclarar que a partir de la implementación del plan de acompañamiento en su conjunto con la ejecución de actividades desde cada uno de los programas y proyectos se logró el cubrimiento total del universo de intervención.

FECHA: 05/10/2015

LUGAR: Reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz-Montea, municipio de Gigante.

OBSERVACIONES: Taller reflexivo proyecto de vida familiar.




3. Principales logros alcanzados

Dar herramientas a las familias para resignificar la construcción de una nueva identidad a partir del reconocimiento de los recursos personales y sociales con que cuentan desde los ámbitos familiar y comunitario

4. Indicadores

Gráfico No. 1
Acciones de Acompañamiento Municipio de Gigante -
Octubre 2015



Análisis de indicador:

Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo 19 acciones de acompañamiento, de las cuales 84% fueron visitas domiciliarias y 16% actividades colectivas.

Restablecimiento del Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron tres talleres que aportaron a la cualificación de los líderes comunitarios y a la ilustración de la comunidad en los siguientes temas: 1. Ley comunal 743 de 2002 se abordaron los mecanismos para conformar una Junta de Acción Comunal y las posibilidades y obstáculos, 2. Ley de Transferencias del sector eléctrico”, se explicó a los participantes sobre los recursos que empezará a generar Emgesa, 3. Mecanismos de Participación Ciudadana y Ley Comunal”. brindando herramientas para el funcionamiento de la JAC.

FECHA: 09/10/2015


LUGAR: Reasentamiento Nuevo Veracruz, municipio de Gigante.
OBSERVACIONES: "Taller sobre Ley 743 de 2002- Ley Comunal", para líderes de Veracruz.



3. Principales logros alcanzados

Se contó con la participación del 237% en promedio para los tres talleres programados con la comunidad.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

En el mes de Octubre, en el desarrollo de las actividades programadas en el programa de restablecimiento del tejido social para la población de reasentamiento colectivo en el municipio de Gigante, se contó con una participación del 237% sobre el número de personas convocadas. El alto porcentaje de participación de Veracruz en los asuntos de tipo organizativo y comunitario se relaciona con su interés en organizar nuevamente la JAC.

emgesa

Paicol

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el periodo se llevó a cabo cinco (5) socializaciones sobre el proceso de Estudios y diseños en Fase III “Ingeniería de detalle para Construcción” para los corredores viales: El Agrado – Paicol y el Agrado – Pedernal – Muelle Guaraní.

Contó con la asistencia y Participación de ciudadanos de las comunidades de las veredas: El Carmen, Alto San Miguel y La Laja, así mismo se informó y divulgó la información a miembros de la Administración municipal y comunidad en general del casco urbano.


Foto: Socialización , Paicol 14 de Octubre de 2015.



3. Principales logros alcanzados

La actividad se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y receptividad por parte de los asistentes que en total contó con una participación de 157 personas aproximadamente; las intervenciones estuvieron enmarcadas en agradecimientos a la Administración municipal por la Gestión realizada y preguntas o inquietudes con relación a la participación de la comunidad en actividades laborales.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Del total del número de asistentes la mitad realizó algún tipo de intervención y registró su asistencia.

emgesa

Autoridaddes de Empleo

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Empleo Temporal y S. de Servicios

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

El programa de Empleo temporal del PHEQ, define las reglas que rigen la contratación de la mano de obra no calificada (MONC) que se requiere durante la construcción del Proyecto; adicional a esto define lineamientos para la contratación de mano de obra que se requiere para la implementación del plan de manejo ambiental (PMA).

Foto: MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL PHEQ. Dentro de las actividades programadas para dar cumplimiento a la PESL, tenemos el Comité de Empleo el cual se desarrollo con la participación de los miembros de las administración municipal, personeros y presidentes JAC del AID del PHEQ, en el que se presentaron los resultados del periodo correspondiente a este informe. Adicionalmente se continua con la entrega de la base de datos a contratistas del proyecto con el fin de brindar mayor oportunidad a las comunidades del AID.




3. Principales logros alcanzados


En el mes de Septiembre de 2015, se puede evidenciar que la contratación está distribuida de la siguiente forma, 1163 personas son MONC, de las cuales 1003 corresponden a los municipios y veredas del AID para un 86,2%, con el cual se da cumplimiento al porcentaje establecido por Licencia Ambiental en el que nos establece la vinculación del 80% de la MONC.

4. Indicadores

CONSOLIDADO MONC SEPTIEMBRE 2015



CONSOLIDADO CONTRATACION COMPRAS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2015



Análisis de indicador:

En este mes el municipio de Gigante continua con su porcentaje de participación por encima de lo establecido por Licencia Ambiental 43% dando cumplimiento, al igual que Garzón, Paicol, Tesalia, y Altamira; situación que no se presenta para el municipio del Agrado ya se mantiene por debajo de lo establecido por LA en su porcentaje de participación. En este mismo periodo para Servicios Locales, el 70% de los servicio contratados por el PHEQ se realizaron en los municipios del AID y el 20% de los servicios se adquirieron en los otros municipios del Huila, para un total de participación del 90% en todo el departamento del Huila.